


## UTI COLLIO – Alto Isonzo

Sede operativa: ex Provincia di Gorizia, C.so Italia,55 - 34170 Gorizia

Offerta tecnica relativa alla concessione mediante Project Financing del Servizio energia, inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché della manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso gli immobili dell'UTI Collio – Alto Isonzo (GO)



AcegasApsAmga  
Servizi  
Energetici S.p.A.  
**ASE**  
ENGIE Servizi S.p.A.  
Procurement

UTI COLLIO – Alto Isonzo



## ET10 - MATRICE DEI RISCHI

**ENGIE**  
ENGIE Servizi S.p.A.

**ASE** AcegasApsAmga  
Servizi  
Energetici

Novembre 2018



**UTI COLLIO – Alto Isonzo - Sede operativa: ex Provincia di Gorizia, C.so Italia,55 - 34170 Gorizia**

Offerta tecnica relativa alla concessione mediante Project Financing del Servizio energia, inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché della manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso gli immobili dell'UTI Collio – Alto Isonzo (GO)

## INDICE

<b>1</b>	<b>MATRICE DEI RISCHI</b> .....	<b>1</b>
----------	---------------------------------	----------





## 1 MATRICE DEI RISCHI

MATRICE DEI RISCHI					
	Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato
<b>RISCHIO DI COSTRUZIONE</b>	Rischio di Progettazione	Rischio connesso alla necessità di interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o missioni di progettazione.	Aumenti di tempi e costi di realizzazione dei lavori		X
	Rischio normativo, regolamentare e politico	Rischio connesso a modifiche legislative non prevedibili o rischio che venga meno il commitment politico	Aumento dei costi di progetto e realizzazione dei lavori legato all'aggiornamento del nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardo dei tempi	X	X
	Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardo o al diniego delle autorizzazioni	Ritardo dei tempi	X	X
	Rischio ambientale e/o archeologico	Rischio connesso al ritrovamento archeologico e/o di contaminazione del suolo e/o bonifica ambienti	Aumento dei costi e ritardi dell'esecuzione dei lavori	X	X
	Rischio di maggiori costi di acquisto	Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità dei materiali tra quanto previsto a progetto e quanto disponibile sul mercato al momento della realizzazione dei lavori	Aumento dei costi di realizzazione		X
	Rischio di fornitori	Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Disservizi	X	X
	Rischio tecnologico	Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza, per l'intera durata della concessione, della tecnologia prevista	Aumento dei costi, varianti al progetto		X

AcegasApsAmga  
Servizi  
Energetici S.p.A.  
**ASE**  
**ENGIE**  
ENGIE Servizi S.p.A.  
Procuratore



**UTI COLLIO – Alto Isonzo - Sede operativa: ex Provincia di Gorizia, C.so Italia,55 - 34170 Gorizia**

Offerta tecnica relativa alla concessione mediante Project Financing del Servizio energia, inclusa la manutenzione ordinaria, la gestione e conduzione degli impianti termici e la fornitura del vettore energetico termico, nonché della manutenzione ordinaria, gestione e conduzione degli impianti idrico sanitari e condizionamento, unitamente alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso gli immobili dell'UTI Collio – Alto Isonzo (GO)

<b>RISCHIO DI DOMANDA</b>	Rischio riscaldamento globale	Rischio connesso alla diminuzione dei Gradi Giorni, legati proporzionalmente al canone	Diminuzione del canone annuale, mantenendo costante l'investimento		X
<b>RISCHIO DI GESTIONE</b>	Rischio di gestione	Rischio che i costi di gestione dei servizi siano maggiori di quanto preventivato e/o che il gestore non sia in grado di mantenere lo standard pattuito. Rischio che si verifichi una rapida obsolescenza tecnica degli impianti	Maggiori costi di esercizio e penali sul canone		X
	Rischio finanziario	Rischio connesso all'esposizione finanziaria su molti anni con variabili legate a servizi e lavori e/o variazione metereologiche			X
	Rischio di insolvenza	Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	Ritardo dei pagamenti		X

AcogasApsAmga  
Servizi  
Energetici S.p.A.  
**ASE**  
ENGIE Servizi S.p.A.  
Procedura